



Funktionsafprøvning af varmeanlæg

iht. Bygningsreglementet BR18

Dato: _____

Installationsadresse: _____

Installationsfirma: _____ Kontaktperson: _____

		✓
1.	Kontrollér at fremløbstemperaturen er indstillet efter installationens behov	
2.	Kontrollér at eventuel udeføler er monteret	
3.	Kontrollér at trykdifferensregulatoren er indstillet efter installationens behov	
4.	Kontrollér at forindstilling af reguleringsventil er korrekt (Icon-udvidelsesmodul)	
5.	Kontrollér at automatikken er indstillet korrekt ift. husets opvarmning med radiatorer eller gulvvarmesystem	
6.	Kontrollér at pumpekurveindstilling er korrekt til det aktuelle anlæg	
7.	Kontrollér at indregulering af alle varmekredse er foretaget efter beregninger	
8.	Kontrollér at den rigtige termostat og gulvvarmekreds er kodet sammen	
9.	Kontrollér at brugsvandstemperaturen er indstillet korrekt	

Se brugervejledning for yderligere oplysninger
Du finder alle vores brugervejledninger under termix.dk/download